

設計図書等に対する質問

工事記号 NB 1
 工事名 船橋市薬田台公民館等複合施設大規模改修工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 建具改修 【AW-1】 AW-1 カバー工法とあります。周囲のシーリングが必要になると思いますが、種別が建具表、内訳書に記載がありません。ご指示願います。</p> <p>2. 内装改修 【壁ボード直張り】 内訳書 P25 に壁シーリング石膏ボード RC. CB 直張りとありますが、GL工法と考えてもよろしいでしょうか。</p> <p>3. 内装改修 【体育館天井グラスウール】 内訳書 P26 にグラスウール敷き込み 黒色インサルピン止めとありますが、グラスウールをガラスクロス貼りした、グラスウールボードの製品の事でしょうか。</p> <p>4. 【資材価格高騰への対応について】 昨今の中東情勢等の国際情勢不安に起因する資材価格の急激な変動が懸念されております。契約締結後において、受注者の責に帰さない事由による資材価格の著しい高騰が生じた場合、契約約款に基づくスライド条項その他価格改定協議の対象となるとの理解でよろしいでしょうか。</p> <p>5. 【資材調達遅延に伴う工期延長について】 同様に、国際情勢の影響により資材の供給遅延や入手困難が発生した場合において、受注者の責に帰さない合理的な事由であると認められる場合には、工期延長協議の対象となるとの理解でよろしいでしょうか。</p> <p>6. 【資材価格高騰・供給遅延時の対応について】 契約締結後に国際情勢や経済状況の変動等の影響により、資材・原材料の供給不足や価格高騰、納期の遅延等が生じた場合、設計変更による請負代金額の変更（いわゆるスライド条項の適用）や、工期の延長について協議させていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>1. シーリングの種別は変成シリコーン系です。(A-03参照)</p> <p>2. お見込みのとおりです。</p> <p>3. お見込みのとおりです。</p> <p>4. お見込みのとおりです。</p> <p>5. お見込みのとおりです。</p> <p>6. 可能です。</p>

<p>7. 【アスベスト含有調査について】 何か所想定すればよろしいでしょうか。</p> <p>8. 【足場仕様について】 枠組み足場ですが、次世代足場での施工でもよろしいでしょうか。</p>	<p>7. 設計時にアスベスト含有建材の調査を実施し、その結果を工事設計に反映させているため、分析によるアスベスト含有建材の調査は含まれておりません。ただし、大気汚染防止法第十八条の十五に基づく事前調査を行った後、分析調査を行う可能性が生じた場合は協議といたします。</p> <p>8. 監督職員と協議によるものとします。</p>
--	---