

工事監理状況報告書

共通 NO-1

平成 年 月 日

船橋市建築主事 あて

工事監理者 住 所 TEL
 事務所名 登録第 号
 氏 名 印
 資 格 一級 ・ 二級 建築士
 登録第 号

下記の建築物は建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合して施工され、構造耐力上安全であることを確認しましたので報告いたします。

建 物 概 要	1	建築確認番号	第 号
		建築確認年月日	平成 年 月 日
	2	建築主住所	
		建築主氏名	
	3	工事施工者	登録 年 知事・大臣 一般・特定 番号
		管理者氏名	TEL
	4	工事場所	
	5	構造	
	6	用途	
	7	工事種別	
	8	階数	
9	着工年月日		
10	10	工事の工程	
		11	工事監理の状況

単体規定（構造規定）

（擁壁） NO-2

確認項目	内 容	照合内容	照合を行った 設計図書	設計図書の内容について設 計者に確認し た事項	照合方法	照合結果 (不適の場合 には建築主 に対して行った 報告の内容)	
①全体	1. 柱、はり、壁、ス ラの位置						
②共通	1. 鉄筋の材質						
	2. かぶり厚さ						
	3. コンクリートの調 合及び圧縮強度						
	4. 型枠置期間						
	5. コンクリート打設 後の養生						
	6. 仰角度の確認						
	7. 据え付け面の確認						
③地盤・基礎	支持地盤	1. 根伐り底の確認、 地耐力等					
	基礎形 状	1. 基礎の種類、くい の工法、長さ、 径、位置、杭頭補 強、偏心等					
⑥基礎スラブ	スラブ 筋	1. スラブ厚、鉄筋の 径と間隔					
		2. 主筋配置（短辺・ 長辺）、ベンド配 筋、支持条件					
		3. 上端筋と下端筋の 位置					
	定着・ 重ね 継手	1. 定着の長さ与方法 （はり定着、隣接 スラブ定着、段差 スラブ定着）					
		2. 片持ちスラブの定 着					
		3. 継手の位置と長さ					
補強筋 等	1. 基礎スラブの出入 隅部の補強						

⑦壁	壁筋	1. 壁厚寸法、鉄筋の径、間隔、					
	定着・重ね継手	1. 定着確認（基礎スラブ）					
		2. 重ね継手の位置と長さ					
補強筋等	1. 隅角部の補強筋						
⑧伸縮継ぎ目	伸縮継ぎ目	1. 位置					
		2. 間隔					
⑨その他	止水板	止水板の位置					
	水抜き穴	水抜き穴の位置・間隔、材質					
	裏込め	材質、幅					
	設備配管等	1. 設備配線管の配置					
	ガス圧接継手	1. 欠陥の有無					
	特殊鉄筋継手	1. 評定、認定工法の確認					