

設計図書等に対する質問

工事記号 KC 4
 工事名 高根川改修工事（その 1 0）

質 問 事 項	回 答
1. 矢板工 広幅鋼矢板について 設計図全14葉の内第7号鋼矢板護岸詳細図、工事設計書 第5号内訳書、第6号内訳書によれば一般鋼矢板Ⅱw型での曲線で線形を構成しておりますが、現地測量の後、腹起し設置及び鋼矢板圧入時のサイレントパイラーと既設構造物との離隔の問題が発生する場合は異形鋼矢板の製作対応での、ご変更協議可能と考えてよろしいでしょうか。（CIP 2、CIP 4、CIP5 付近） 2. 施工ヤード(雨水調整池)入口付近架空電力線について 施工ヤードに資機材搬入搬出時入口付近の架空電力線が障害になると思われませんが、切り回し申請等を行われていますか？または今後の変更協議になりますか？ 3. 工事起点付近橋梁・道路通行止めについて 現場内への資機材搬出入時に工事起点部付近の橋梁及び市道上での作業等が発生致しますが車輛通行止めは可能と考えてよろしいでしょうか。	1. 鋼矢板の法線は圧入機が自走施工する前提で設定しております。 現地測量結果を踏まえ、必要に応じて監督職員と協議願います。 2. 資機材の搬入搬出作業は施工ヤード（雨水調整池）内で行う計画としており、道路側付近の架空電力線が障害になると考えていないため、切り回し申請等を行っておりません。 3. 市道第 52-058 号線を通行止めしての作業等は考えておりません。施工ヤード（雨水調整池）経由のみで資機材の搬入搬出作業を行う計画としております。