

設計図書等に対する質問

工事記号 NB 7  
 工事名 船橋市中央公民館・市民文化ホール大規模改修工事

質問事項	回答
1. 工事期間中、電気・水道は無償借用と考えるとよろしいでしょうか、ご教示ください。	1. お見込みのとおりです。
2. 工事期間中、建屋・コンセント・水道・既存トイレは借用できますでしょうか、ご教示ください。	2. 令和8年1月1日以降借用できます。
3. 工事期間中、建屋ELVは養生して使用することは可能でしょうか、ご教示ください。	3. 令和8年1月1日以降可能です。
4. 工事期間中、敷地内に現場事務所設置は可能でしょうか。又建屋内スペースを休憩所等で使用するのは可能でしょうか、ご教示ください。	4. 令和8年1月1日以降どちらも可能です。
5. 石綿含有の可能性のある箇所の分析調査は環境配慮改修本工事にて事前調査が終わっているものとして、含有が確認された場合の追加費用は別途と考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。	5. お見込みのとおりです。
6. 石綿含有事前調査で左官下地、塗装、クロス下地パテ材、巾木糊などの調査などはされていますでしょうか、ご教示ください。	6. ご質問の左官下地、塗装・クロス下地パテ材、巾木糊を個別に分析調査はしておりませんが、下地類については、仕上材（吹付材、塗装、クロス）を含めた形で分析調査を行っております。なお、ソフト巾木のみ個別に分析調査を実施しております。
7. 内訳書：P-15 外壁・屋上防水改修 直接仮設内訳書で外部足場等の数量が1式になっております。内訳数量等ごさいますでしょうか、ご教示ください。	7. 参考の仮設計画図を基に数量を積算しており、 枠組本足場 (W=900 mm) が約 5990 m <sup>2</sup> 枠組本足場 (W=1200 mm) が約 230 m <sup>2</sup> を見込んでおります。
8. 図面番号：T-008 T-008図に仮設足場参考図がございます。枠組み本足場と記載ありますが、次世代足場(アルバトロス)の採用は可能でしょうか、ご教示ください。	8. 監督職員と協議によるものとします。

<p>9. 図面番号：A-180 窓下棚台は×になっておりますが不要と考えてよろしいでしょうか、ご指示願います。</p> <p>10. クロス、キッチンパネル、ビニル床シート、メーカーや仕様は決まっておりますでしょうか、ご指示ください。</p> <p>11. ロックウールは150kg/m<sup>3</sup>で宜しいでしょうか、ご指示ください。</p> <p>12. グラスウールは「旭ファイバーガラスの14K（高性能24kg/相当）アクリア」使用して良いでしょうか、ご指示ください。</p> <p>13. 天井点検口の固定方法は天井LGS（野縁、野縁受け）からの固定で宜しいでしょうか、（吊りボルトで吊らない）ご指示下さい。</p>	<p>9. お見込みのとおりです。</p> <p>10. 汎用品とし、監督職員と協議によるものとします。</p> <p>11. 40kg/m<sup>3</sup>とします。</p> <p>12. 監督職員と協議によるものとします。</p> <p>13. お見込みのとおりです。</p>
---	---