測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	1月17日(火)		1月24日(火)		1月31日(火)		2月8日(水)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.24	0.23			0.24	0.19		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.26				0.24			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.30				0.13			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.18				0.17			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.18				0.17			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.14				0.15			
小室保育園・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.16	0.16			0.15	0.16		
	②	北門前	土	50cm	0.22				0.22			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.13				0.13			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.13				0.13			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	欠測				0.16			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.22				0.20			
小室小学校・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.20	0.19			0.20	0.19
	②	校庭北側	土	50cm			0.19				0.18	
	③	校庭東側	土	50cm			0.18				0.19	
	④	校庭南側	土	50cm			0.17				0.18	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.20				0.19	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.07				0.08	
小室中学校・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.15	0.18			0.16	0.18
	②	校庭北側	土	50cm			0.18				0.18	
	③	校庭東側	土	50cm			0.18				0.19	
	④	校庭南側	土	50cm			0.18				0.18	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.20				0.20	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.11				0.12	
豊富小学校・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.18	0.19						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.20							
	③	滑り台前	土	50cm	0.21							
	④	校庭西側	土	50cm	0.21							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.16							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11							
豊富中学校・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.20	0.18						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.15							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.18							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.17							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.18							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11							
八木が谷第二号公園・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.19	0.19						
	②	北入口側	土	50cm	0.21							
	③	遊具広場	土	50cm	0.18							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.11							
若松公園・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.12	0.11						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.10							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.11							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.09							
	⑤	野球場中央	土	50cm	工事中							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
坪井近隣公園・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.17	0.14				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.16					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.14					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.11					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.12					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.10	0.10				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.11					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.10					
	④	砂場	砂	1cm			0.14					
薬円台小学校・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.10	0.11				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.09					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.07					
	④	校庭東側	土	50cm			0.13					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.14					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09					
金杉小学校・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.10	0.12		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.12			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.13			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.12			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.13			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.07			
運動公園・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.17	0.16		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.17			
	③	苑地	芝	50cm					0.15			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.16			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.15			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
天沼弁天池公園・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.10	0.10		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.11			
	③	遊具広場	土	50cm					0.09			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.09			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.09			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.15			
船橋特別支援学校・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.23	0.17
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.13	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.15	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.17	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ）・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.18	0.16
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.17	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.16	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.16	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.15	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.16	
西船保育園・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.10	0.11
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.12	
	③	園庭南側	土	50cm							0.10	
	④	砂場	砂	1cm							0.13	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	2月15日(水)		2月21日(火)		2月28日(火)		3月7日(水)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.22	0.19			0.22	0.19		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.26				0.25			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.13				0.13			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.17				0.18			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.17				0.17			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.14				0.14			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.14	0.15			0.15	0.16		
	②	北門前	土	50cm	0.20				0.22			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.13				0.12			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.13				0.13			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.16				0.16			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.20				0.20			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.19	0.20			0.19	0.19
	②	校庭北側	土	50cm			0.21				0.18	
	③	校庭東側	土	50cm			0.19				0.19	
	④	校庭南側	土	50cm			0.18				0.19	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.21				0.20	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09				0.08	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.16	0.19			0.16	0.18
	②	校庭北側	土	50cm			0.18				0.18	
	③	校庭東側	土	50cm			0.22				0.19	
	④	校庭南側	土	50cm			0.21				0.18	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.19				0.19	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.12				0.12	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.18	0.19						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.18							
	③	滑り台前	土	50cm	0.20							
	④	校庭西側	土	50cm	0.20							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.18							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.20	0.18						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.15							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.18							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.17							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.18							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.18	0.18						
	②	北入口側	土	50cm	0.20							
	③	遊具広場	土	50cm	0.17							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.11							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.11	0.10						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.10							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.10							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.09							
	⑤	野球場中央	土	50cm	工事中							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.07							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.16	0.14				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.16					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.15					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.11					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.12					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.10	0.11				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.12					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.10					
	④	砂場	砂	1cm			0.16					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.10	0.11				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.10					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.08					
	④	校庭東側	土	50cm			0.13					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.15					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.11					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.10	0.12		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.12			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.12			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.12			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.12			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.16	0.16		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.18			
	③	苑地	芝	50cm					0.16			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.16			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.14			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.09	0.10		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.11			
	③	遊具広場	土	50cm					0.09			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.09			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.14			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.23	0.17
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.14	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.14	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.17	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.18	0.16
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.17	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.16	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.16	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.15	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.15	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.09	0.10
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.12	
	③	園庭南側	土	50cm							0.10	
	④	砂場	砂	1cm							0.12	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	3月13日(火)		3月21日(水)		3月27日(火)		4月4日(水)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.21	0.18			0.22	0.19		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.24				0.24			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.13				0.13			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.17				0.17			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.16				0.17			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.12				0.12			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.14	0.14			0.15	0.15		
	②	北門前	土	50cm	0.20				0.19			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.11				0.13			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.12				0.13			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.15				0.15			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.19				0.18			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.20	0.19			0.19	0.18
	②	校庭北側	土	50cm			0.18				0.18	
	③	校庭東側	土	50cm			0.19				0.18	
	④	校庭南側	土	50cm			0.19				0.17	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.21				0.20	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08				0.08	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.16	0.19			0.15	0.19
	②	校庭北側	土	50cm			0.19				0.18	
	③	校庭東側	土	50cm			0.20				0.21	
	④	校庭南側	土	50cm			0.18				0.20	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.20				0.20	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.11				0.11	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.18	0.18						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.17							
	③	滑り台前	土	50cm	0.20							
	④	校庭西側	土	50cm	0.20							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.16							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.20	0.17						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.15							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.17							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.17							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.17							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.16	0.16						
	②	北入口側	土	50cm	0.17							
	③	遊具広場	土	50cm	0.15							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.12							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.11	0.10						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.11							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.10							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.08							
	⑤	野球場中央	土	50cm	工事中							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.19	0.15				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.17					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.14					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.12					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.12					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.10	0.10				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.11					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.10					
	④	砂場	砂	1cm			0.17					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.10	0.11				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.09					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.08					
	④	校庭東側	土	50cm			0.13					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.15					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.10	0.12		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.11			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.12			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.12			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.13			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.16	0.16		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.17			
	③	苑地	芝	50cm					0.17			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.16			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.13			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.10			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.08	0.10		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.12			
	③	遊具広場	土	50cm					0.09			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.09			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.13			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.21	0.16
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.13	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.13	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.16	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.18	0.16
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.16	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.16	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.15	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.14	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.12	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.09	0.10
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.11	
	③	園庭南側	土	50cm							0.09	
	④	砂場	砂	1cm							0.13	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	4月10日(火)		4月17日(火)		4月24日(火)		5月1日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.21	0.17			0.21	0.16		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	工事中				工事中			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.13				0.11			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	工事中				工事中			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.16				0.15			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11				0.12			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.13	0.14			0.12	0.13		
	②	北門前	土	50cm	0.18				0.18			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.12				0.10			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.12				0.11			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.15				0.14			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.18				0.18			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.18	0.18			0.17	0.17
	②	校庭北側	土	50cm			0.16				0.16	
	③	校庭東側	土	50cm			0.18				0.17	
	④	校庭南側	土	50cm			0.16				0.15	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.20				0.20	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08				0.08	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.15	0.17			0.14	0.17
	②	校庭北側	土	50cm			0.17				0.16	
	③	校庭東側	土	50cm			0.18				0.18	
	④	校庭南側	土	50cm			0.18				0.19	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.18				0.18	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.12				0.10	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.18	0.18						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.17							
	③	滑り台前	土	50cm	0.19							
	④	校庭西側	土	50cm	0.20							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.18							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.19	0.17						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.15							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.16							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.18							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.16							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.12							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.17	0.17						
	②	北入口側	土	50cm	0.18							
	③	遊具広場	土	50cm	0.15							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.11							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.12	0.10						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.10							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.10							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.08							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.12							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.08							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.14	0.13				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.14					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.14					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.10					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.11					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.08	0.09				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.11					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.09					
	④	砂場	砂	1cm			0.17					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.11	0.11				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.09					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.07					
	④	校庭東側	土	50cm			0.13					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.14					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.09	0.11		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.11			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.11			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.11			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.15	0.15		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.16			
	③	苑地	芝	50cm					0.15			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.15			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.12			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.08	0.09		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.11			
	③	遊具広場	土	50cm					0.08			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.09			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.12			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.20	0.16
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.13	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.13	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.16	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.17	0.16
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.16	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.16	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.16	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.13	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.14	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.09	0.10
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.11	
	③	園庭南側	土	50cm							0.09	
	④	砂場	砂	1cm							0.11	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	5月8日(火)		5月16日(水)		5月23日(水)		5月29日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.19	0.15			0.17	0.13		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	工事中				工事中			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.11				0.10			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	工事中				0.11			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.16				0.14			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11				0.11			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.13	0.14			0.12	0.13		
	②	北門前	土	50cm	0.18				0.16			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.11				0.11			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.12				0.11			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.14				0.13			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.19				0.19			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.16	0.16			0.18	0.17
	②	校庭北側	土	50cm			0.15				0.15	
	③	校庭東側	土	50cm			0.16				0.18	
	④	校庭南側	土	50cm			0.16				0.14	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.18				0.19	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.07				0.08	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.14	0.16			0.14	0.16
	②	校庭北側	土	50cm			0.16				0.15	
	③	校庭東側	土	50cm			0.18				0.18	
	④	校庭南側	土	50cm			0.16				0.17	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.17				0.17	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.10				0.10	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.17	0.17						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.16							
	③	滑り台前	土	50cm	0.18							
	④	校庭西側	土	50cm	0.20							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.15							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.17	0.16						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.13							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.15							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.17							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.16							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.18	0.17						
	②	北入口側	土	50cm	0.18							
	③	遊具広場	土	50cm	0.15							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.10							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.10	0.10						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.10							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.10							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.08							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.12							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.08							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.16	0.13				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.14					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.14					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.09					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.10					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.09	0.09				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.10					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.08					
	④	砂場	砂	1cm			0.14					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.10	0.10				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.08					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.07					
	④	校庭東側	土	50cm			0.12					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.13					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.09	0.10		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.11			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.10			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.11			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.15	0.14		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.15			
	③	苑地	芝	50cm					0.14			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.15			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.12			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.07	0.08		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.09			
	③	遊具広場	土	50cm					0.07			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.09			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.09			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.14			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.19	0.15
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.12	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.12	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.16	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.16	0.15
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.15	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.16	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.15	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.13	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.13	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.08	0.09
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.10	
	③	園庭南側	土	50cm							0.09	
	④	砂場	砂	1cm							0.11	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	6月5日(火)		6月13日(水)		6月18日(月)		6月26日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.19	0.13			0.16	0.12		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	工事中				0.08			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.11				0.11			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.07				0.12			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.15				0.15			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.13				0.11			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.12	0.13			0.12	0.13		
	②	北門前	土	50cm	0.18				0.19			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.11				0.10			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.12				0.11			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.14				0.15			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.19				0.16			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.18	0.17			0.17	0.16
	②	校庭北側	土	50cm			0.16				0.16	
	③	校庭東側	土	50cm			0.17				0.17	
	④	校庭南側	土	50cm			0.16				0.14	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.19				0.18	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08				0.09	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.14	0.17			0.14	0.16
	②	校庭北側	土	50cm			0.16				0.15	
	③	校庭東側	土	50cm			0.19				0.17	
	④	校庭南側	土	50cm			0.17				0.16	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.17				0.16	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.13				0.11	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.17	0.17						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.16							
	③	滑り台前	土	50cm	0.18							
	④	校庭西側	土	50cm	0.18							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.15							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.12							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.15	0.15						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.14							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.15							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.16							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.16							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.16	0.16						
	②	北入口側	土	50cm	0.16							
	③	遊具広場	土	50cm	0.15							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.07							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.11	0.10						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.10							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.10							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.08							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.11							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.08							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.17	0.13				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.14					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.13					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.10					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.11					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.09	0.09				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.11					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.08					
	④	砂場	砂	1cm			0.16					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.10	0.10				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.08					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.07					
	④	校庭東側	土	50cm			0.12					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.14					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.08	0.10		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.10			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.10			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.10			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.14	0.14		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.14			
	③	苑地	芝	50cm					0.14			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.14			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.12			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.08	0.08		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.09			
	③	遊具広場	土	50cm					0.08			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.12			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.20	0.14
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.11	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.11	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.15	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.15	0.14
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.14	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.15	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.14	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.12	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.09	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.09	0.09
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.10	
	③	園庭南側	土	50cm							0.09	
	④	砂場	砂	1cm							0.11	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	7月3日(火)		7月10日(火)		7月17日(火)		7月24日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.17	0.13			0.16	0.12		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.08				0.08			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.15				0.10			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.11				0.10			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.15				0.14			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.12				0.10			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.12	0.14			0.12	0.13		
	②	北門前	土	50cm	0.19				0.18			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.10				0.10			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.13				0.10			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.14				0.13			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.17				0.16			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.17	0.17			0.16	0.15
	②	校庭北側	土	50cm			0.16				0.14	
	③	校庭東側	土	50cm			0.17				0.15	
	④	校庭南側	土	50cm			0.15				0.14	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.18				0.18	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.07				0.07	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.15	0.16			0.13	0.15
	②	校庭北側	土	50cm			0.15				0.15	
	③	校庭東側	土	50cm			0.17				0.18	
	④	校庭南側	土	50cm			0.15				0.14	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.16				0.15	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.11				0.10	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.15	0.16						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.14							
	③	滑り台前	土	50cm	0.17							
	④	校庭西側	土	50cm	0.19							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.14							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.14	0.15						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.16							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.14							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.16							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.17							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.14	0.16						
	②	北入口側	土	50cm	0.19							
	③	遊具広場	土	50cm	0.14							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.06							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.11	0.10						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.10							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.09							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.08							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.11							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.06							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.14	0.11				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.13					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.12					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.09					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.09					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.09	0.09				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.10					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.08					
	④	砂場	砂	1cm			0.15					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.09	0.09				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.07					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.07					
	④	校庭東側	土	50cm			0.11					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.12					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.08	0.10		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.09			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.11			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.10			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.13	0.13		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.15			
	③	苑地	芝	50cm					0.13			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.13			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.07			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.06	0.08		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.09			
	③	遊具広場	土	50cm					0.08			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.09			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.19	0.14
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.10	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.11	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.14	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.15	0.13
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.14	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.14	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.13	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.11	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.09	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.08	0.09
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.10	
	③	園庭南側	土	50cm							0.08	
	④	砂場	砂	1cm							0.11	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	7月31日(火)		8月7日(火)		8月15日(水)		8月21日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.15	0.11			0.16	0.11		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.08				0.07			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.10				0.09			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.08				0.10			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.14				0.13			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.12				0.13			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.11	0.12			0.10	0.11		
	②	北門前	土	50cm	0.15				0.15			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.11				0.10			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.10				0.10			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.12				0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.17				0.18			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.16	0.15			0.15	0.15
	②	校庭北側	土	50cm			0.14				0.14	
	③	校庭東側	土	50cm			0.15				0.16	
	④	校庭南側	土	50cm			0.14				0.14	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.17				0.18	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08				0.06	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.13	0.14			0.12	0.14
	②	校庭北側	土	50cm			0.14				0.14	
	③	校庭東側	土	50cm			0.15				0.13	
	④	校庭南側	土	50cm			0.14				0.15	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.14				0.14	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.10				0.09	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.15	0.16						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.15							
	③	滑り台前	土	50cm	0.16							
	④	校庭西側	土	50cm	0.18							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.16							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.12							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.17	0.15						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.12							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.15							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.15							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.14							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.14	0.15						
	②	北入口側	土	50cm	0.16							
	③	遊具広場	土	50cm	0.14							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.06							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.09	0.09						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.09							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.09							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.07							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.10							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.07							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.12	0.11				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.14					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.11					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.09					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.09					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.09	0.09				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.09					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.08					
	④	砂場	砂	1cm			0.15					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.09	0.09				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.07					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.07					
	④	校庭東側	土	50cm			0.11					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.12					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.08	0.10		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.09			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.11			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.10			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.15	0.14		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.15			
	③	苑地	芝	50cm					0.14			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.14			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.07	0.08		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.09			
	③	遊具広場	土	50cm					0.07			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.14			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.19	0.14
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.08	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.11	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.18	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.14	0.14
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.18	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.14	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.12	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.11	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.09	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.08	0.08
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.09	
	③	園庭南側	土	50cm							0.08	
	④	砂場	砂	1cm							0.09	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	8月28日(火)		9月4日(火)		9月11日(火)		9月18日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.15	0.11			0.16	0.11		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.08				0.07			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.10				0.10			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.10				0.10			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.13				0.13			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10				0.10			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.11	0.12			0.11	0.12		
	②	北門前	土	50cm	0.15				0.17			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.10				0.10			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.10				0.11			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.13				0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.16				0.16			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.16	0.15			0.15	0.15
	②	校庭北側	土	50cm			0.15				0.14	
	③	校庭東側	土	50cm			0.15				0.16	
	④	校庭南側	土	50cm			0.14				0.12	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.16				0.17	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.07				0.06	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.12	0.14			0.12	0.15
	②	校庭北側	土	50cm			0.14				0.15	
	③	校庭東側	土	50cm			0.16				0.18	
	④	校庭南側	土	50cm			0.15				0.14	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.14				0.14	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09				0.10	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.14	0.15						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.13							
	③	滑り台前	土	50cm	0.15							
	④	校庭西側	土	50cm	0.17							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.15							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.14	0.13						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.11							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.14							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.14							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.14							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.08							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.13	0.15						
	②	北入口側	土	50cm	0.17							
	③	遊具広場	土	50cm	0.14							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.07							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.09	0.09						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.09							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.08							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.07							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.10							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.06							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.14	0.11				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.13					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.11					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.08					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.09					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.08	0.08				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.09					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.07					
	④	砂場	砂	1cm			0.15					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.08	0.09				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.07					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.06					
	④	校庭東側	土	50cm			0.11					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.13					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.07	0.09		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.09			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.10			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.10			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.14	0.13		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.16			
	③	苑地	芝	50cm					0.13			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.13			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.07	0.08		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.09			
	③	遊具広場	土	50cm					0.08			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.07			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.13			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.17	0.13
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.10	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.10	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.14	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.14	0.13
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.13	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.13	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.12	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.11	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.08	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.08	0.08
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.09	
	③	園庭南側	土	50cm							0.08	
	④	砂場	砂	1cm							0.09	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	9月25日(火)		10月2日(火)		10月9日(火)		10月16日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.15	0.11			0.14	0.11		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.09				0.08			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.11				0.10			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.10				0.08			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.12				0.13			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10				0.10			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.11	0.12			0.11	0.12		
	②	北門前	土	50cm	0.15				0.16			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.10				0.10			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.11				0.11			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.12				0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.16				0.16			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.16	0.15			0.15	0.15
	②	校庭北側	土	50cm			0.13				0.13	
	③	校庭東側	土	50cm			0.16				0.16	
	④	校庭南側	土	50cm			0.14				0.15	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.16				0.17	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.06				0.07	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.12	0.14			0.12	0.14
	②	校庭北側	土	50cm			0.14				0.14	
	③	校庭東側	土	50cm			0.17				0.18	
	④	校庭南側	土	50cm			0.14				0.14	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.13				0.13	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.10				0.09	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.14	0.15						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.13							
	③	滑り台前	土	50cm	0.14							
	④	校庭西側	土	50cm	0.18							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.14							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.08							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.14	0.13						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.12							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.14							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.13							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.13							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.07							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.14	0.14						
	②	北入口側	土	50cm	0.16							
	③	遊具広場	土	50cm	0.13							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.06							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.09	0.09						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.10							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.08							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.08							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.11							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.06							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.13	0.10				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.12					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.11					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.08					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.08					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.07	0.07				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.08					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.07					
	④	砂場	砂	1cm			0.14					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.09	0.09				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.08					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.06					
	④	校庭東側	土	50cm			0.11					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.12					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.07	0.09		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.09			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.09			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.10			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.05			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.12	0.13		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.16			
	③	苑地	芝	50cm					0.13			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.14			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.07	0.08		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.09			
	③	遊具広場	土	50cm					0.07			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.12			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.17	0.13
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.10	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.11	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.14	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.14	0.13
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.13	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.15	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.13	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.11	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.10	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.08	0.08
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.09	
	③	園庭南側	土	50cm							0.08	
	④	砂場	砂	1cm							0.10	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	10月24日(水)		10月30日(火)		11月7日(水)		11月13日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.16	0.10			0.16	0.10		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.07				0.07			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.09				0.10			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.07				0.07			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.13				0.12			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.11				0.09			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.10	0.11			0.11	0.12		
	②	北門前	土	50cm	0.15				0.16			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.11				0.11			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.10				0.10			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.11				0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.17				0.14			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.16	0.15			0.15	0.15
	②	校庭北側	土	50cm			0.14				0.14	
	③	校庭東側	土	50cm			0.15				0.15	
	④	校庭南側	土	50cm			0.16				0.14	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.16				0.17	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.07				0.07	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.13	0.14			0.13	0.14
	②	校庭北側	土	50cm			0.15				0.13	
	③	校庭東側	土	50cm			0.17				0.17	
	④	校庭南側	土	50cm			0.14				0.13	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.12				0.13	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09				0.09	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.14	0.15						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.14							
	③	滑り台前	土	50cm	0.15							
	④	校庭西側	土	50cm	0.15							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.15							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.13	0.13						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.12							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.12							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.13							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.14							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.14	0.14						
	②	北入口側	土	50cm	0.15							
	③	遊具広場	土	50cm	0.14							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.07							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.09	0.09						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.08							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.09							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.07							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.10							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.06							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.11	0.10				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.12					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.11					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.08					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.09					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.08	0.08				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.08					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.07					
	④	砂場	砂	1cm			0.11					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.09	0.09				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.07					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.07					
	④	校庭東側	土	50cm			0.11					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.12					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.08	0.10		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.09			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.12			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.10			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.05			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.13	0.13		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.16			
	③	苑地	芝	50cm					0.14			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.14			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.07	0.07		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.09			
	③	遊具広場	土	50cm					0.07			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.07			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.07			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.11			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.17	0.13
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.10	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.11	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.14	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.14	0.13
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.14	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.13	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.13	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.10	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.10	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.08	0.09
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.10	
	③	園庭南側	土	50cm							0.09	
	④	砂場	砂	1cm							0.09	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	11月20日(火)		11月27日(火)		12月5日(水)		12月11日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.15	0.11			0.16	0.11		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.08				0.07			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.10				0.10			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.09				0.07			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.13				0.13			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10				0.11			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.12	0.11			0.12	0.12		
	②	北門前	土	50cm	0.15				0.14			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.10				0.12			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.10				0.10			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.10				0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.15				0.18			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.15	0.15			0.15	0.15
	②	校庭北側	土	50cm			0.14				0.13	
	③	校庭東側	土	50cm			0.15				0.15	
	④	校庭南側	土	50cm			0.13				0.13	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.17				0.17	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.07				0.07	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.12	0.14			0.12	0.14
	②	校庭北側	土	50cm			0.14				0.14	
	③	校庭東側	土	50cm			0.16				0.16	
	④	校庭南側	土	50cm			0.15				0.13	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.13				0.13	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09				0.10	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.13	0.14						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.14							
	③	滑り台前	土	50cm	0.15							
	④	校庭西側	土	50cm	0.16							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.14							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.12	0.13						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.12							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.12							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.13							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.17							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.08							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.13	0.14						
	②	北入口側	土	50cm	0.16							
	③	遊具広場	土	50cm	0.13							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.07							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.09	0.09						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.08							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.08							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.09							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.10							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.06							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.12	0.11				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.12					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.12					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.08					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.09					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.08	0.08				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.09					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.07					
	④	砂場	砂	1cm			0.11					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.09	0.10				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.08					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.08					
	④	校庭東側	土	50cm			0.11					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.12					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.08	0.10		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.10			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.10			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.11			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.12	0.13		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.16			
	③	苑地	芝	50cm					0.13			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.14			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.07	0.08		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.09			
	③	遊具広場	土	50cm					0.08			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.07			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.14			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.17	0.13
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.09	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.10	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.14	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.14	0.14
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.14	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.15	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.13	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.12	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.10	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.08	0.08
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.08	
	③	園庭南側	土	50cm							0.09	
	④	砂場	砂	1cm							0.10	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	12月18日(火)		12月25日(火)		平成25年1月8日(火)		1月21日(月)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.15	0.10			0.14	0.10		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.08				0.07			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.10				0.09			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.07				0.07			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.12				0.12			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10				0.11			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.11	0.11			0.10	0.11		
	②	北門前	土	50cm	0.15				0.15			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.10				0.11			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.10				0.10			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.10				0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.16				0.19			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.14	0.14			0.13	0.14
	②	校庭北側	土	50cm			0.12				0.13	
	③	校庭東側	土	50cm			0.14				0.14	
	④	校庭南側	土	50cm			0.15				0.16	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.16				0.13	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.07				0.06	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.12	0.13			0.11	0.14
	②	校庭北側	土	50cm			0.14				0.14	
	③	校庭東側	土	50cm			0.15				0.15	
	④	校庭南側	土	50cm			0.13				0.18	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.13				0.12	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.10				0.09	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.15	0.15						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.14							
	③	滑り台前	土	50cm	0.15							
	④	校庭西側	土	50cm	0.17							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.13							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.07							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.12	0.12						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.11							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.12							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.13							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.13							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.14	0.14						
	②	北入口側	土	50cm	0.14							
	③	遊具広場	土	50cm	0.13							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.06							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.09	0.09						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.09							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.08							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.08							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.09							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.06							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.12	0.10				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.12					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.10					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.08					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.08					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.08	0.08				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.08					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.07					
	④	砂場	砂	1cm			0.13					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.09	0.09				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.07					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.07					
	④	校庭東側	土	50cm			0.10					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.11					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.08	0.09		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.09			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.10			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.10			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.13	0.14		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.18			
	③	苑地	芝	50cm					0.13			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.14			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.06	0.07		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.08			
	③	遊具広場	土	50cm					0.07			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.13			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.15	0.12
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.09	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.09	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.13	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.13	0.12
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.13	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.12	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.12	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.10	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.09	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.07	0.08
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.11	
	③	園庭南側	土	50cm							0.07	
	④	砂場	砂	1cm							0.09	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	1月29日(火)		2月5日(火)		2月12日(火)		2月19日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.13	0.10			0.13	0.09		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.07				0.07			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.09				0.08			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.08				0.07			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.12				0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10				0.10			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.09	0.10			0.09	0.10		
	②	北門前	土	50cm	0.13				0.15			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.11				0.10			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.09				0.09			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.09				0.09			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.18				0.18			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.13	0.14			0.14	0.13
	②	校庭北側	土	50cm			0.13				0.12	
	③	校庭東側	土	50cm			0.14				0.14	
	④	校庭南側	土	50cm			0.12				0.11	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.16				0.15	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.06				0.07	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.11	0.13			0.11	0.12
	②	校庭北側	土	50cm			0.13				0.13	
	③	校庭東側	土	50cm			0.16				0.13	
	④	校庭南側	土	50cm			0.13				0.12	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.12				0.12	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.09				0.09	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.13	0.13						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.12							
	③	滑り台前	土	50cm	0.13							
	④	校庭西側	土	50cm	0.14							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.11							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.12	0.12						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.14							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.10							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.12							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.13							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.07							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.13	0.13						
	②	北入口側	土	50cm	0.14							
	③	遊具広場	土	50cm	0.13							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.06							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.08	0.08						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.08							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.07							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.07							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.09							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.07							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.10	0.09				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.11					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.10					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.08					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.08					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.06	0.07				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.08					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.06					
	④	砂場	砂	1cm			0.12					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.09	0.08				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.06					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.06					
	④	校庭東側	土	50cm			0.10					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.11					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.07	0.08		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.08			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.09			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.09			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.09			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.11	0.12		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.15			
	③	苑地	芝	50cm					0.12			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.12			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.09			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.08			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.06	0.07		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.08			
	③	遊具広場	土	50cm					0.06			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.07			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.10			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.16	0.12
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.09	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.09	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.12	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.13	0.13
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.14	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.13	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.12	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.11	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.10	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.08	0.08
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.09	
	③	園庭南側	土	50cm							0.08	
	④	砂場	砂	1cm							0.11	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	2月26日(火)		3月5日(火)		3月12日(火)		3月19日(火)	
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.13	0.09			0.14	0.09		
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.09				0.07			
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.08				0.08			
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.06				0.06			
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.10				0.11			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.10				0.10			
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.11	0.10			0.11	0.11		
	②	北門前	土	50cm	0.12				0.14			
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.10				0.10			
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.09				0.09			
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.10				0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm	0.15				0.17			
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm			0.12	0.12			0.12	0.13
	②	校庭北側	土	50cm			0.11				0.12	
	③	校庭東側	土	50cm			0.12				0.13	
	④	校庭南側	土	50cm			0.11				0.11	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.15				0.15	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.06				0.07	
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm			0.10	0.12			0.10	0.11
	②	校庭北側	土	50cm			0.13				0.12	
	③	校庭東側	土	50cm			0.13				0.12	
	④	校庭南側	土	50cm			0.12				0.11	
	⑤	校庭西側	土	50cm			0.12				0.11	
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08				0.11	
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.12	0.13						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.12							
	③	滑り台前	土	50cm	0.13							
	④	校庭西側	土	50cm	0.14							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.13							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.08							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.11	0.10						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.07							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.11							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.11							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.12							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.11	0.11						
	②	北入口側	土	50cm	0.12							
	③	遊具広場	土	50cm	0.10							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.07							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.08	0.08						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.07							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.07							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.07							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.09							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.07							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm			0.11	0.09				
	②	公園北側	アスファルト	50cm			0.10					
	③	橋の中央	アスファルト	50cm			0.10					
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm			0.07					
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm			0.08					
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm			0.07	0.07				
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm			0.08					
	③	ジャングルジム前	土	50cm			0.07					
	④	砂場	砂	1cm			0.12					
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm			0.08	0.08				
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm			0.06					
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm			0.06					
	④	校庭東側	土	50cm			0.10					
	⑤	校庭南側	土	50cm			0.11					
	⑥	砂場	砂	1cm			0.08					
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm					0.07	0.09		
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.08			
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm					0.09			
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm					0.09			
	⑤	校庭西側	土	50cm					0.10			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.05			
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm					0.11	0.12		
	②	大人自由広場	芝	50cm					0.15			
	③	苑地	芝	50cm					0.12			
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm					0.12			
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm					0.09			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.09			
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm					0.06	0.07		
	②	広場北側入口	土	50cm					0.07			
	③	遊具広場	土	50cm					0.06			
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm					0.07			
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm					0.08			
	⑥	砂場	砂	1cm					0.10			
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm							0.15	0.11
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm							0.08	
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm							0.08	
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm							0.11	
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm							0.11	0.12
	②	子ども遊び広場	芝	50cm							0.13	
	③	芝生広場	芝	50cm							0.12	
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm							0.12	
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm							0.10	
	⑥	砂場	砂	1cm							0.08	
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm							0.07	0.07
	②	園入口	アスファルト	50cm							0.08	
	③	園庭南側	土	50cm							0.07	
	④	砂場	砂	1cm							0.10	

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。

測定結果一覧表

空間線量率（μSv/h）

調査場所			地面の形状	測定高さ	3月26日(火)							
					測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値	測定5回の平均値	敷地内の平均値
小室公園 ・小室町3313	①	西側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.08	0.09						
	②	トラック芝中央	芝	50cm	0.07							
	③	東側ﾄﾗｯｸ中央	土	50cm	0.13							
	④	野球場2塁ﾍﾞｰｽ横	土	50cm	0.07							
	⑤	遊具広場中央	土	50cm	0.10							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.12							
小室保育園 ・小室町3305	①	園庭中央	土	50cm	0.09	0.09						
	②	北門前	土	50cm	0.11							
	③	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入口	土	50cm	0.09							
	④	遊具脇(ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ)	土	50cm	0.09							
	⑤	保育園入口	アスファルト	50cm	0.09							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.16							
小室小学校 ・小室町899	①	校庭中央	土	50cm								
	②	校庭北側	土	50cm								
	③	校庭東側	土	50cm								
	④	校庭南側	土	50cm								
	⑤	校庭西側	土	50cm								
	⑥	砂場	砂	1cm								
小室中学校 ・小室町898	①	校庭中央	土	50cm								
	②	校庭北側	土	50cm								
	③	校庭東側	土	50cm								
	④	校庭南側	土	50cm								
	⑤	校庭西側	土	50cm								
	⑥	砂場	砂	1cm								
豊富小学校 ・豊富町1	①	校庭中央	土	50cm	0.10	0.12						
	②	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具前	土	50cm	0.11							
	③	滑り台前	土	50cm	0.13							
	④	校庭西側	土	50cm	0.14							
	⑤	校庭北側	土	50cm	0.10							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.08							
豊富中学校 ・豊富町12	①	校庭中央	土	50cm	0.10	0.10						
	②	校庭給食前	土	50cm	0.10							
	③	ﾃﾆｽｺｰﾄ内	土	50cm	0.10							
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ脇(プール側)	土	50cm	0.10							
	⑤	校庭体育館側	土	50cm	0.12							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.09							
八木が谷第二号公園 ・みやぎ台4-8	①	広場中央	土	50cm	0.11	0.11						
	②	北入口側	土	50cm	0.11							
	③	遊具広場	土	50cm	0.12							
	④	砂場	土・砂	1cm	0.06							
若松公園 ・若松3-4-1	①	遊具広場中央	土	50cm	0.09	0.08						
	②	出会いの広場	レンガ	50cm	0.07							
	③	芝生広場中央	芝	50cm	0.08							
	④	芝生広場入口前通路	アスファルト	50cm	0.07							
	⑤	野球場中央	芝	50cm	0.09							
	⑥	砂場	砂	1cm	0.06							
坪井近隣公園 ・坪井町1371	①	芝生広場中央	芝	50cm								
	②	公園北側	アスファルト	50cm								
	③	橋の中央	アスファルト	50cm								
	④	公園入口	ブロックレンガ	50cm								
	⑤	遊具広場中央	砂	50cm								
	⑥	砂場	該当なし	1cm								
習志野台第二保育園 ・習志野台6-7-1	①	園庭中央	土	50cm								
	②	玄関前通路	コンクリート	50cm								
	③	ジャングルジム前	土	50cm								
	④	砂場	砂	1cm								
薬円台小学校 ・薬円台4-5-1	①	校庭中央	土	50cm								
	②	ミニグラウンド北側	土	50cm								
	③	ミニグラウンド中央	土	50cm								
	④	校庭東側	土	50cm								
	⑤	校庭南側	土	50cm								
	⑥	砂場	砂	1cm								
金杉小学校 ・金杉8-10-1	①	校庭中央	土	50cm								
	②	校庭北側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm								
	③	玄関前広場	アスファルト	50cm								
	④	校庭南側ｺﾞｰﾙ付近	土	50cm								
	⑤	校庭西側	土	50cm								
	⑥	砂場	砂	1cm								
運動公園 ・夏見台6-4ほか	①	子ども自由広場	芝	50cm								
	②	大人自由広場	芝	50cm								
	③	苑地	芝	50cm								
	④	ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰｽｽﾀｰﾄ地点	アスファルト	50cm								
	⑤	体育館正面入口	ブロック	50cm								
	⑥	砂場	砂	1cm								
天沼弁天池公園 ・本町7-16	①	広場中央	土	50cm								
	②	広場北側入口	土	50cm								
	③	遊具広場	土	50cm								
	④	池　北側階段付近	アスファルト	50cm								
	⑤	池　南側階段付近	アスファルト	50cm								
	⑥	砂場	砂	1cm								
船橋特別支援学校 ・金堀町349-1	①	校庭中央	芝	50cm								
	②	プレハブ作業棟前	アスファルト	50cm								
	③	校舎玄関前	アスファルト	50cm								
	④	校舎裏口前	アスファルト	50cm								
	⑤	砂場	該当なし	1cm								
法典公園（ｸﾞﾗｽﾎﾟ） ・藤原5-10ほか	①	多目的広場中央	芝	50cm								
	②	子ども遊び広場	芝	50cm								
	③	芝生広場	芝	50cm								
	④	ﾃﾆｽｺｰﾄ3･4入口前	レンガブロック	50cm								
	⑤	ﾃﾆｽｺｰﾄ11面脇	ゴムブロック	50cm								
	⑥	砂場	砂	1cm								
西船保育園 ・西船6-1-24	①	園庭中央	土	50cm								
	②	園入口	アスファルト	50cm								
	③	園庭南側	土	50cm								
	④	砂場	砂	1cm								

1）測定機器について
　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B（日立アロカメディカル社製）で実施
2）測定箇所及び地点について
　昨年12月に国から示されたガイドラインに基づき、測定箇所及び調査地点（高さ）を変更しました。
　・測定箇所　校庭、園庭等の敷地内裸地中心及び4箇所（地表から50cm）
　※敷地が狭い施設については、測定箇所を減じています。
　・砂場（地表から1cm）
3）他の施設の測定結果については、随時上記表に追加していきます。