船橋市　アンデルセン公園ほか5公園
公園施設長寿命化計画

2025年3月

千葉県 船橋市 都市整備部 公園緑地課

1. 都市公園整備状況

（ 2025 年 3 月末時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
6	76.26 ha	1.18 ㎡

2. 計画期間(西暦)　〔 2025 年度～ 2044 年度(20 箇年)〕

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6

②選定理由

管理対象都市公園は、「都市公園法第2条に基づく都市公園」としている。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
0	1	11	2	49	32	25

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
47	0	110	277

②これまでの維持管理状況

船橋市では、全ての公園を対象として、日常的に施設巡視及び清掃活動を実施している。また、安全面、衛生面、機能面の確保がなされるよう、日常及び定期的な施設点検と補修等の保守管理を行っている。
　日常点検や清掃等の活動により施設の健全化を維持するとともに、巡回時に異常が認められた場合や利用者からの通報や届け出がある場合には、市職員や指定管理者が対応することにより適切な維持管理に努めている。

備考）経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

③選定理由

これまでの公園施設は、補修や改修等の維持管理により健全を保っていたが、多くの施設が使用見込み期間を超過したり、間もなく更新見込年を迎えたりする状況であり、既に劣化が顕在化しているものや劣化の進行が伺える施設が多くなりつつある。
　現在、市職員および指定管理者により、巡回・点検計画や清掃管理計画などに基づき公園の維持管理を実施しているが、職員数等の事情により、対応すべき対象公園数や対象施設数に対して十分な体制が取れない場合もあり、これまでは対処療法的な維持管理となっていた。
計画策定にあたっては市民からの公園施設の補修・更新にかかる要望が多くあることから、アンデルセン公園、ふなばし三番瀬海浜公園、船橋市運動公園、法典公園、高根木戸近隣公園、北習志野近隣公園の6公園を計画対象公園とし、今後、計画的な維持管理を実施していく。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、令和6年度に全公園を対象として実施した。
1. 一般施設・建築物
国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」に準拠して健全度調査を実施した。健全度調査は、令和6年度計画策定時に予防保全型管理とした施設について実施した。

（施設）

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a. 一般施設　（　89　）	14	57	18	0	
c. 土木構造物　（　－　）	－	－	－	－	
d. 建築物　（　78　）	13	40	21	4	
b. 遊具等　（　－　）	－	－	－	－	

備考）点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要
（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述

６．対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、５．に示した「健全度判定」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。
考慮すべき事項は、公園利用者が使用するかを基準に設定している。

（施設）

	緊急度判定		
	高	中	低
a．一般施設　（　89　）	17	2	70
c．土木構造物　（　－　）	－	－	－
d．建築物　（　78　）	18	7	53
b．遊具等　（　－　）	－	－	－

備考）個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

一般施設・建築物の維持保全（保守・修繕）と日常点検は、市職員による直営のほか、指定管理者が実施し、公園の巡回・点検計画や清掃管理計画などによる維持管理計画の導入により、公園施設の機能保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷の把握に努める。以下に維持管理に関する基本方針の概要を示す。

1. 一般施設・建築物

毎月1回、公園を巡回して日常点検を実施し、劣化や損傷の早期発見により安全性の確保に努める。日常点検により劣化や損傷を発見または確認した場合は、施設の利用禁止もしくは直ちに補修を行うなどの迅速な対応に努める。

また、遊戯施設(アンデルセン公園ワンパク城、大すべり台）については、遊具点検業者との委託契約による1年に1回の定期点検を実施し、公園利用者に対する安心・安全の充実を図る。

2. その他、清掃

公園の定期的な巡回活動により施設の健全化を維持し、清掃やゴミの散乱防止に努めるとともに、トイレ等については定期清掃スケジュールに則り、清掃美化に努める。また、地域住民（自治会）への維持管理を委託する公園の増加を図り、地域全体で維持管理水準の向上に努める。

備考）公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本的な方針を記述

②公園施設の長寿命化のための基本方針

公園長寿命化のための基本方針を以下に示す。

1. 予防保全型に分類した施設
・今回の健全度調査により、健全度がC・Dに該当する施設は、長寿命化対策の実施もしくは更新・撤去を行う。
・一般施設、建築物については、日常点検及び5年、若しくは3年に1回の健全度調査により、施設の劣化損傷状況を確認する。また、遊戯施設(アンデルセン公園ワンパク城、大すべり台)については遊具点検業者との委託契約による定期点検を年に1回実施し、塗装や消耗品交換等の適切な長寿命化対策を実施することで施設の延命化を図る。
・点検の結果、事故につながるおそれがあるものが発見した場合は、事故防止のために使用禁止措置を行い、その後に恒久的な対応(修繕・更新)を検討し実施する。
・定期点検等の結果が長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には長寿命化計画の見直しを行う。

2. 事後保全型に分類した施設
・事後保全型管理施設は、公園巡回や日常点検により、公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
・公園巡回や日常点検により施設の劣化や損傷を発見した場合は、施設の利用禁止、補修もしくは撤去・更新を行う。

3. 公園施設の再編・新技術の活用
・計画期間の20年間で、公園内の施設を再編し、維持管理に要する費用を約2割縮減することを目指す。
・計画期間の20年間で、足場や高所作業車を使用した建築物等の点検について、ドローンなどの新技術を活用し、コスト縮減を目指す。

備考）点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方針を記述(次回の点検・診断、修繕・補修・更新、その他必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を記述)

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 対策費用

①概算費用合計（20年間）【②＋③】	9,543,071 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（20年間）	9,261,812 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（20年間）	281,259 千円
④単年度あたりの概算費用【①/20】	477,153 千円

備考） 計画期間の概算費用（千円）を記述（様式1、様式2との整合に留意）。

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

長寿命化対策の実施により、公園利用者の安全性の確保、公園施設の予防保全的管理による計画的な修繕と費用の平準化、ライフサイクルコストの縮減効果が得られる。
（2025年度から2044年までのライフサイクルコスト縮減額　1161千円）

備考） ライフサイクルコストの縮減額などを記述

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）:〔　　2044　　年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

（様式１） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）																				単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	勉分制限期間など		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	1983年	シェルター、テニスコート、飲食店、便所	1983年	41	一部期間は過ぎている	21	78,429	90,861	0	26,898	43,532	1,871	48,950	7,891	302,157	4,767	10,936	795	82,497	741	5,005	3,446	586,035	12,293	50,682	12,723	28
法典公園	地区	2000年	テニスコート、附属する観覧席、ダックアウト、便所	2000年	24	期間内	24	5,014	154,188	0	6,077	255	12,304	11,115	50,585	6,793	29,000	21,314	801	703	2,270	3,484	7,216	5,815	8,875	12,118	3,434	45
船橋市運動公園	運動	1965年	テニスコート、体育館、弓場、附属する観覧席、便所	1965年	59	一部期間は過ぎている	33	12,303	56,008	148,627	155,833	175,033	74,987	340,094	15,754	113,527	22,547	14,097	105,169	26,087	93,913	55,474	11,000	71,188	467,658	535,463	652,229	380
アンデルセン公園	総合	1996年	四阿、シェルター、複合遊具、屋外劇場、体験学習施設、便所	1996年	28	一部期間は過ぎている	80	111,850	430,128	530,011	415,210	268,494	226,019	123,027	227,591	27,671	20,200	279,485	562,646	380,429	102,313	229,252	86,238	99,130	144,074	147,351	186,160	387
高根木戸近隣公園	近隣	1963年	テニスコート	2013年	11	期間内	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	0	0	0	24,921	0	0	0	0	0	0	0	0
北習志野近隣公園	近隣	1987年	テニスコート	2011年	13	期間内	6	0	0	0	0	0	0	1,950	1,950	0	0	28,080	28,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							167	207,596	731,185	678,638	604,018	487,314	315,181	525,136	303,771	452,098	76,514	353,912	697,491	514,637	199,237	293,215	107,900	762,168	632,900	745,614	854,546	

公園箇所数計： 6

概算費用合計（千円）： 9,543,071

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する 2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	長寿命化に向けた特記事項
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	KYU0002	休養施設	シェルター	テニスコート日除No1（西）	27	㎡	－	ステンレス	1998	26	27	48	－	－	2024	防食機能劣化、腐食、変形、破損	C	高	予防	2046																						
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	KYU0003	休養施設	シェルター	テニスコート日除No2（東）	27	㎡	－	ステンレス	1998	26	27	48	－	－	2024	防食機能劣化、腐食、変形、破損	C	高	予防	2046																						
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	UND0003	運動施設	テニスコート	テニスコート6	630	㎡	－	ハードコート	2011	13	10	20	－	－	2024	剥離、防食機能劣化、腐食	C	高	事後	2031						7,938	更新費															
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	UND0004	運動施設	テニスコート	テニスコート5	620	㎡	－	ハードコート	2011	13	10	20	－	－	2031	剥離、防食機能劣化、腐食	C	高	事後	2031						7,812	更新費															
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	UND0005	運動施設	テニスコート	テニスコート4	620	㎡	－	ハードコート	2011	13	10	20	－	－	2031	ひびわれ、剥離、防食機能劣化、腐食	C	高	事後	2031						7,812	更新費															
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	UND0006	運動施設	テニスコート	テニスコート3	620	㎡	－	ハードコート	2011	13	10	20	－	－	2031	ひびわれ、剥離、防食機能劣化、腐食	C	高	事後	2031						7,812	更新費															
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	UND0007	運動施設	テニスコート	テニスコート1	630	㎡	－	ハードコート	2011	13	10	20	－	－	2031	剥離、防食機能劣化、腐食	C	高	事後	2031						7,938	更新費															
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	UND0008	運動施設	テニスコート	テニスコート2	620	㎡	－	ハードコート	2011	13	10	20	－	－	2031	剥離、防食機能劣化、腐食	C	高	事後	2031						7,812	更新費															
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	UND0011	運動施設	ダッグアウト	野球場3塁側ダッグアウト庇	18.93	㎡	－	スチール	2014	10	30	40	－	－	2024	防食機能劣化、腐食	B	低	事後	2054																						
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	UND0012	運動施設	ダッグアウト	野球場1塁側ダッグアウト庇	18.93	㎡	－	スチール	2014	10	30	40	－	－	2024	防食機能劣化、腐食	B	低	事後	2054																						
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	KYO0001	教養施設	体験学習施設	ふなばし三番瀬環境学習館	1	棟	－	RC造	2016	8	15	36	－	－	2024	異常なし	A	低	予防	2076	49,470	受変電設備更新工事			26,451	受水槽更新工事																		
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	BEN0002	便益施設	飲食店	テニスクラブハウス軽食喫茶「レ・ザミ」	75.35	㎡	－	W造	1986	38	24	43	－	－	2024	腐食、ひびわれ、経年劣化	C	高	予防	2029			25,408	建築総合修理、塗装、建具金物ハンドル・電気等の交換・部分修理、笠交換、消化栓、電子レンジの交換・塗装、塗床・ビニルシート、ルーフ・ルーバー、外壁の汚れ・ひび割れ・ヘアクラックの補修、自然石の交換・ドキ付エイ、フリル屋根葺の交換、自然石、燃焼管等交換、燃焼表面品等交換・照明器具の交換			364	自治体、燃焼管等交換、燃焼表面品等交換・自治体品等交換	43,307	更新費				294	自治体、燃焼管等交換、燃焼表面品等交換			885	建築部分修理、塗装、建具金物ハンドル・電気等の交換	294	自治体、燃焼管等交換、燃焼表面品等交換	70	ｶﾞｽﾒｶ等交換		294	自治体、燃焼管等交換、燃焼表面品等交換	3,369	建築部分修理、塗装、建具金物ハンドル・電気等の交換・部分修理、笠交換、消化栓、電子レンジの交換			294	自治体、燃焼管等交換、燃焼表面品等交換	301	照明器具の交換	70	ｶﾞｽﾒｶ等交換	2,808	自治体、燃焼管等交換、燃焼表面品等交換・建築部分修理、塗装、ルーバー笠・電気ハンドル・電気等の交換・部品、換気扇、ﾌﾟﾗﾝﾀｰ類の交換	
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	BEN0004	便益施設	駐車場	立体駐車場	2354.3	㎡	－	S造	1993	31	30	48	－	－	2024	ひびわれ、腐食	B	低	予防	2041	17,972	制御部品等交換・駆動装置等交換	59,080	チェーン等交換				225	キースイッチ交換							283,838	解除部品等交換・消化器の設置・車両用行止の交換		225	キースイッチ交換			59,080	チェーン等交換							584,528	更新費						
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	BEN0006	便益施設	便所	野球場	50.07	㎡	－	RC造	1996	28	50	60	－	－	2024	ひびわれ	B	低	予防	2056			5,601	部分修理、建具金物、気密材交換、付属金物交換・部分修理・ハンド塗装工・アルフォルム防水・屋根葺等の部分更新							2,352	部分修理、建具金物、気密材交換、付属金物交換・ハンド塗装工塗式の部分更新							2,284	部分修理、建具金物、気密材交換、付属金物交換・部分修理・アルミ製建具等の部分更新							571	部分修理、建具金物、気密材交換、付属金物交換・ﾌｧｲﾝｺｰﾄ塗装					
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	BEN0007	便益施設	便所	便所(コンコース)	38.3	㎡	－	RC造	1994	30	50	60	－	－	2024	ひびわれ	B	低	予防	2054	1,686	保護塗装・部分修理、付属金物交換、建具金物交換、気密材交換・部分修理・ﾀｲﾙ仕上げ・目地・等の部分更新	130	保護塗装・安定器交換	83	保護塗装				83	保護塗装		3,576	保護塗装・部分修理、付属金物交換、建具金物交換、気密材交換・安定器交換・部分修理、安定器交換・排煙設備（HOOD）の部分更新・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ及び設備系等の部分更新			83	保護塗装			83	保護塗装	1,636	部分修理、付属金物交換、建具金物交換、気密材交換・部分修理・金具交換・金属防水（ブランケット工法）等の部分更新	83	保護塗装			130	保護塗装・安定器交換			9,915	保護塗装・部分修理、付属金物交換、建具金物交換、気密材交換・部分修理、安定器交換・排煙設備（HOOD）の部分更新・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ及び設備系等の部分更新	
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	BEN0009	便益施設	便所	便所	38.9	㎡	－	S造	2012	12	30	48	－	－	2024	異常なし	B	低	予防	2030					185	部分修理、建具金物、気密材交換		866	部分修理、建具金物、気密材交換・ハンドル塗装工、部分修理、安定器交換							972	部分修理、建具金物、気密材交換・排気扇具（室内灯）の部分更新							9,938	部分修理、建具金物、気密材交換・ﾌｧｲﾝｺｰﾄ塗装工、部分修理、安定器交換・鋼製ハイ付止ず樋の部分更新					
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	KAN0001	管理施設	管理事務所	詰所	20.12	㎡	－	LS造	2012	12	30	48	－	－	2024	異常なし	A	低	予防	2060								1,739	部分修理、建具金物、気密材交換、表層ﾓﾙﾀﾙ・ﾓﾙﾀﾙ補交換・ハンドコート塗装工、部分修理、安定器交換・RSA等の部分更新・流し台の部分更新、建具金物、気密材交換、表層ﾓﾙﾀﾙ・ﾓﾙﾀﾙ補ｸﾞﾗｳﾝﾄ・表層の部分更新							456	部分修理、建具金物、気密材交換・部分修理・安定器交換・排煙設備等の部分更新							1,620	部分修理、建具金物、気密材交換、表層ﾓﾙﾀﾙ・ﾓﾙﾀﾙ補交換・ハンドコート塗装工、部分修理、安定器交換・RSA等の部分更新・ﾓﾙﾀﾙ・表層の部分更新・ビニル長シート等の部分更新					
ふなばし三番瀬海浜公園	総合	KAN0128	管理施設	倉庫	変形自転車	65.2	㎡	－	S造	1989	35	30	48	－	－	2024	腐食、ひびわれ	C	中	予防	2037								2,557	部分修理・ﾊﾝﾄﾞｺｰﾄ塗装工、部分修理、安定器交換・金属屋根、北面下地の交換			304	部分修理						19,705	更新費										304	部分修理				

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | | |

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 総合判断限界間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | 2034年 | | 2035年 | | 2036年 | | 2037年 | | 2038年 | | 2039年 | | 2040年 | | 2041年 | | 2042年 | | 2043年 | | 2044年 | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

| 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する | | | |

（様式3） 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
管理施設	ゴミ処理場	1
	引込柱	2
	各種設備	1
	管理事務所	4
	詰所	1
	材料置場	1
	受水槽	1
	照明施設	1
	水質浄化施設	3
	倉庫	4
	貯水施設	1
	発電施設	2
運動施設	その他	1
	ダッグアウト	2
	テニスコート	5
	弓場	1
	体育館	1
	付属する観覧席	2
休養施設	キャンプ場	1
	シェルター	2
	休憩所	1
	四阿	2
教養施設	その他	2
	体験学習施設	2
	陳列館	1
	動物舎	1
	野外劇場	1
修景施設	その他	1
便益施設	飲食店	2
	その他	1
	駐車場	1
	自転車置き場	2
	売店	1
	便所	4
遊戯施設	複合遊具	1
合計		6

主な公園施設の現況写真

四阿

シェルター

テニスコート

体験学習施設

飲食店

便所